

# CICLO

## INFORMATIVO

DEZEMBRO DE 2025



### VISÃO GERAL DA OBRA

Informamos que, no decorrer deste mês, as obras do CICLO apresentaram avanço satisfatório, em conformidade com o cronograma previamente estabelecido. Nesse período, foram executadas as atividades de terraplanagem, etapa fundamental para a preparação do terreno, garantindo as condições necessárias para o desenvolvimento seguro e eficiente das próximas fases da obra.



Adicionalmente, foi concluída a etapa de mobilização do canteiro de obras, contemplando a organização da infraestrutura necessária para a plena continuidade dos serviços previstos.

### DATAS MARCO

Habite-se contratual

Janeiro/2027

Previsão de Habite-se

Janeiro/2027

### HISTOGRAMA DE ATIVIDADES



LEVANTAMENTO  
TOPOGRÁFICO

100%



SONDAGEM

100%




MOBILIZAÇÃO

100%



SUPRESSÃO DE  
VEGETAÇÃO NATIVA

80%



TERRAPLANAGEM

17%



REDES INTERNAS

0%



PAVIMENTAÇÃO

0%



CONSTRUÇÃO DAS  
ÁREAS COMUNS

0%



ACABAMENTOS

0%

ARKT

INCORPORADORA



ARKTINCORPORADORA.COM.BR